

BR.0003.8.2020

Międzychód, 16 czerwiec 2020r.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej Międzychodu**  
**Pan Dariusz Nowak**

**Dotyczy:** pisma nr BRM.0003.1.4.2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zapytania nr 4 Wiceprzewodniczącego Rady Pana Ryszarda Suleja dotycząca realizacji inwestycji pn: „Przebudowa ulicy Zaulek Rzeczny w Międzychodzie”.

W odpowiedzi na zapytanie, Gmina Międzychód informuje:

1. Do dnia dzisiejszego zostały wykonane prace polegające na wycince drzew, ułożenie na całej długości kanalizacji deszczowej (z wyjątkiem wpustów ulicznych tzw. krat ściekowych, które zakłada się bezpośrednio przed ułożeniem krawężników) oraz krótki odcinek korytowania części pasa drogi wraz z ułożeniem krawężników drogowych.
2. W miesiącu styczniu br. prace zostały wstrzymane przez inspektora nadzoru w związku na zbyt małą głębokość posadowienia istniejącej sieci gazowej w tej ulicy na długości około 180 mb.
3. Gmina wystąpiła do Zakładu Gazowniczego oddział w Nowy Tomyśl o przełożenie tej sieci na odpowiednią głębokość (już w miesiącu styczniu br.). Prace mają się rozpocząć od 22 czerwca 2020 r. Po wykonaniu tych prac Wykonawca przystąpi do prac związanych z ułożeniem nowej nawierzchni, przewidywany termin zakończenia to koniec sierpnia 2020 r.

Z poważaniem:

**Z up. BURMISTRZA**  
**Międzychodu**  
  
**inż. Rafał Ciszewicz**  
Zastępca Burmistrza Międzychodu

Sprawę prowadzi:  
Referat Inwestycji i Infrastruktury  
Dyl Wojciech tel. 95-748-8132